

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 21 (1) , AKTA 172, DAN TUKAR SYARAT NYATA TANAH DARI "TANAMAN KOMERSIL - GETAH" KEPADA "TERNAKAN AYAM" SECARA SERENTAK DI BAWAH SEKSYEN 124, KANUN TANAH NEGARA, BAGI CADANGAN PENTERNAKAN AYAM TERTUTUP YANG MENGANDUNGI :-1) 2 BLOK BANGUNAN REBAN TERTUTUP 2 TINGKAT 2) 1 BLOK RUMAH REHAT PEKERJA 1 TINGKAT 3) 1 BLOK STOR 1 TINGKAT 4) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT DI ATAS LOT 5757 (GM 2591), SELUAS 3.004 EKAR (1.2161 HEKTAR), MUKIM SUNGAI SIPUT, DAERAH KUALA KANGSAR, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN SHIHAB PINTAR SDN. BHD.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



| | |
|--------------------------|--|
| NO. RUJUKAN FAIL: | KUDR/TNBB/B/06/25/0630 |
| TARIKH LAWATAN: | 14 MEI 2025 |
| DISEDIAKAN OLEH: | DANIEL NAUFAL BIN SYAHRIL IZHAM |

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.933003, 101.134435

Koordinat Akhir: 4.932935, 101.13455





Jumlah Jarak: 20 meter

RINGKASAN LALUAN :-

| No. | Nama Laluan | Pihak Berkuasa | Jarak (m) |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1. | JALAN A155 | JKR KUALA KANGSAR | 20 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| Jumlah Jarak: | | | 20 m |

RINGKASAN LAPORAN :-

| Kaedah Cadangan | Jarak, m | Kedalaman, m | Unit | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Horizontal Directional Drilling (HDD) | 20 | 4.0 | Meter | |
| Pipe Jacking | | | Meter | |
| Open Cut Trenching (Carriage Way) | | | Meter | |
| Open Cut Trenching (Grass Verge Way) | | | Meter | |
| Cable-Pulling | | | Meter | |
| Penanaman tiang | | | Pcs | |
| Jumlah Jarak : | | 20 | Meter | |
| Bilangan Pit/ Manhole | | Kuantiti | Unit | |
| Cadangan Manhole (Telekomunikasi) | | | Nos | |
| Cadangan Pit HDD | | | Nos | |
| Cadangan Pit Pipe Jacking | | | Nos | |
| Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut) | Panjang, m | Lebar, m | Kedalaman, m | Unit, m³ |
| Carriage Way Open Cut Trenching | | | | |
| Grass Verge Way Open Cut Trenching | | | | |
| Cadangan Pit HDD | | | | |
| Cadangan Penanaman Tiang | | | | |
| Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi) | Jenis | | Nos | |
| Manhole | | | | |
| Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa | Pihak Berkuasa | Jarak | Unit, m | |
| Jabatan Kerja Raya (JKR) | JKR KUALA KANGSAR | 20 | Meter | |
| Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) | | | Meter | |
| Pejabat Daerah (PD) | | | Meter | |
| Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) | | | Meter | |
| Nota Tambahan: - | | | | |
| | | | | |

| <u>Disediakan:</u> | <u>Disemak:</u> |
|---|--|
|  |  |
| Nama: Daniel Naufal Bin Syahril Izham Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 14/5/2025 | Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 14/5/2025 |

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



KOORDINAT MULA – CADANGAN HDD DI KAWASAN PRIVATE DAN MELINTASI JALAN JKR



LALUAN HDD DAN CADANGAN PIT