



KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN

KORIDOR
UTILITI
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/LAP/B/12/24/0171

TAJUK PROJEK :

PROJEK MENGURANGKAN AIR TIDAK BERHASIL (NRW) DI DAERAH KINTA. - PEMASANGAN FLOWMETER DAN LINK-UP DI JALAN TAMBUN.

PEMOHON :

MILLENIA AQUA SERVICES SDN.
BHD.

PENYEDIA UTILITI :

LEMBAGA AIR PERAK

PERINGKAT :

- KELULUSAN IZIN LALU
 PERMIT
 PEMANTAUAN
 SIAP KERJA

KATEGORI PEMOHON :

- PENYEDIA UTILITI
 PEMAJU
 PERUNDING
 KONTRAKTOR

JARAK (METER)

30 METER

TARIKH LAWATAN

16 DISEMBER 2024

DAERAH

KINTA

LOKASI / JALAN TERLIBAT

JALAN TAMBUN

PIHAK BERKUASA MELULUS
YANG TERLIBAT

MAJLIS BANDARAYA IPOH

ULASAN PIHAK BERKUASA MELULUS & KUDR :

- 1) Lawatan tapak bersama pihak MBI pada 16 Disember 2024 mendapati bahawa kerja-kerja pengorekan menggunakan kaedah Open Cut sepanjang 30 meter di kawasan berturap.
- 2) Kerja pengorekan terbuka di atas jalan berturap hendaklah dimulakan secara clean-out with diamond cutter atau seumpamanya. Penggunaan jentera pengorek secara terus adalah tidak dibenarkan.
- 3) Lebar korekan adalah sekurang-kurangnya sama lebar dengan hand compactor (minima 600mm)
- 4) Pemohon hendaklah melakukan kerja turapan semula dengan kelebaran korekan jalan yang terlibat sahaja tertakluk kepada arahan pihak MBI.
- 5) Pelan UDM dan TCP diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan izin lalu.
- 6) Secara keseluruhan, pihak MBI **TIADA HALANGAN** bagi kerja-kerja pengorekan ini.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

PIHAK BERKUASA MELULUS

PEMOHON

NAMA : SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI

NAMA : MEOR MUSTAFFA BIN ZAKARIA

NAMA : SYED NAZRIN BIN SYED
ABDULLAH

JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH

JAWATAN : PENOLONG JURUTERA
(PEMAJUAN)

JAWATAN : PEGAWAI OPERASI

TARIKH : 16/12/2024

TARIKH : 16/12/2024

TARIKH : 16/12/2024

**BORANG PENGIRAAN FI PERMIT DAN WANG CAGARAN
MAJLIS BANDARAYA IPOH**

R.UJ. KUDR KUDR/LAP/8/12/24/0171

BUTIRAN PROJEK

1	TAJUK PROJEK	PROJEK MENGURANGKAN AIR TIDAK BERHASIL (NRW) DI DAERAH KINTA. - PEMASANGAN FLOWMETER DAN LINK-UP DI JALAN TAMBUN.
2	LOKASI	JALAN TAMBUN
3	JARAK	30 METER
4	PENYEDIA UTILITI	LEMBAGA AIR PERAK
5	PBT DAERAH	MAJLIS BANDARAYA IPOH

BUTIRAN KERJA DAN KADAR FI




BIL.	KAEDAH PEMASANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR (RM)	BAYARAN (RM)
1	Korekan Jalan i) Korekan Bahu Jalan (kawasan <i>unpaved</i>) ii) Korekan di Laluan Jalan Berturap (kawasan <i>paved</i>) (0.6 m lebar x 30.0 m panjang = 18 m ² luas)	18	m m ²	18.00 100.00	0.00 1,800.00
2	Kerja-kerja Korekan Lain i) Kerja HDD ii) Kerja Naiktaraf Lurang Sedia Ada (<i>manhole</i>) iii) Lurang Baru (<i>manhole</i>)		pit pit pit	100.00 50.00 100.00	0.00 0.00 0.00
3	<i>Micro Tunnelling / Pipe Jacking / Thrust Boring</i> (Purata lebar 300mm) i) Jalan (Lebar <i>carriageway</i>) - merentangi jalan ii) Sepanjang bahu jalan		m ² m ²	18.00 18.00	0.00 0.00
4	Penanaman Tiang		nos	9.00	0.00
5	Ajat Jentera (4m lebar x 2m panjang = 8m ² luas)		pukal	18.00	0.00
6	Bahan binaan atas rizab jalan (4m lebar x 2m panjang = 8m ² luas)		pukal	18.00	0.00
7	Penyewaan Kawasan Letak Kenderaan (<i>parking</i>)		sehari	4.00	0.00
8	Lain-lain (<i>nyatakan</i>)				0.00
JUMLAH KESELURUHAN FI PERMIT (RM)					1,800.00

BUTIRAN KIRAAN WANG AMANAH

JUMLAH WANG CAGARAN RM 500

***NOTA: KADAR WANG CAGARAN** (Bayaran fi bawah RM5,000.00 = RM500.00)
(Bayaran fi antara RM5,000.00 - RM10,000.00 = RM2,000.00)
(Bayaran fi RM10,000.00 ke atas = 10% dari fi atau RM5,000.00 minima)

***Berdasarkan jadual Kadar Wang Cagaran, GARIS PANDUAN PROSEDUR KERJA SYARIKAT-SYARIKAT UTILITI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN**

Disediakan Oleh: KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	Disahkan Oleh: PIHAK BERKUASA TEMPATAN	Dipersetujui PEMOHON
		
SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI PEGAWAI KORIDOR DAERAH KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	MEOR MUSTAFFA BIN ZAKARIA PENOLONG JURUTERA (PEMAJUAN) MAJLIS BANDARAYA IPOH	SYED NAZRIN BIN SYED ABDULLAH PEGAWAI OPERASI MILLENNIA AQUA SERVICES SDN. BHD.