

PP		KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN 
		BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN	




TAJUK PROJEK : PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT SUNTIKAN BARU 2 LITAR 500MMP XLPE DARI PPU P.REMIS KE CAD SSU DI PENCAWANG TMN DESA PANTAI 2.	NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TNBB/A/06/24/0004
---	--

PEMOHON :	PERINGKAT : <input checked="" type="checkbox"/> KELULUSAN IZIN <input type="checkbox"/> LALU PERMIT <input type="checkbox"/> PEMANTAUAN <input type="checkbox"/> SIAP KERJA	KATEGORI PEMOHON : <input checked="" type="checkbox"/> PENYEDIA UTILITI <input type="checkbox"/> PEMAJU <input type="checkbox"/> PERUNDING <input type="checkbox"/> KONTRAKTOR
-----------	---	--

JARAK (METER)	1643 meter
TARIKH LAWATAN	11.7.2024
DAERAH	MANJUNG
LOKASI / JALAN TERLIBAT	JALAN CHANGKAT JERING-SERI MANJUNG- KG KOH
PIHAK YANG TERLIBAT	JKR MANJUNG

ULASAN PIHAK BERKUASA MELULUS & KUDR :

1. Lawatan tapak bersama pihak JKR pada 11/07/2024 mendapati kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 1680 meter menggunakan kaedah HDD adalah TIADA HALANGAN.
2. Kedudukan penanaman paip mestilah sekurang-kurangnya 3meter daripada gigi jalan
3. Pemohon hendaklah melakukan kerja kisar dan turap (*mill and pave*) setelah semua kerja korekan siap.
4. Kedudukan mesin HDD/ Jentera yang berkaitan yang digunakan hendaklah berada pada sudut paling minima aliran lalulintas sediada yang ditutup "barrier".
5. Cadangan lokasi pit juga sesuai sepanjang jalan.
6. Jumlah pit yang akan digunakan sebanyak 8 pit.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	PIHAK BERKUASA MELULUS	PEMOHON
		
NAMA : EN ZULKIFLI BIN MAT ISA	NAMA : EN ANUAR IBRAHIM	NAMA : EN MOHAMMAD ROSDI
JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH	JAWATAN : PENOLONG JURUTERA	JAWATAN : JURUTEKNIK
TARIKH : 11/07/2024	TARIKH : 11/07/2024	TARIKH : 11/07/2024