



## KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

## BORANG ULASAN LAWATAN TAPAK AWALAN

KORIDOR  
UTILITI  
DARUL RIDZUAN

NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TTDC/B/09/24/0062

## TAJUK PROJEK :

CADANGAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN KABEL FIBER OPTIK UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI KEPADA MCIS INSURANCE BERHAD, JALAN SULTAN IDRIS SHAH, IPOH PERAK DARUL RIDZUAN.

## PEMOHON :

TT DOTCOM SDN BHD

## PENYEDIA UTILITI :

TT DOTCOM SDN BHD

## PERINGKAT :

- KELULUSAN IZIN LALU  
 PERMIT  
 PEMANTAUAN  
 SIAP KERJA

## KATEGORI PEMOHON :

- PENYEDIA UTILITI  
 PEMAJU  
 PERUNDING  
 KONTRAKTOR

## JARAK (METER)

83 METER

## TARIKH LAWATAN

26 SEPTEMBER 2024

## DAERAH

KINTA

## LOKASI / JALAN TERLIBAT

JALAN BANDAR TIMAH  
 JALAN SULTAN IDRIS SHAH

PIHAK BERKUASA MELULUS  
YANG TERLIBAT

MAJLIS BANDARAYA IPOH

## ULASAN PIHAK BERKUASA MELULUS &amp; KUDR :

- 1) Lawatan tapak pada 26/09/2024 mendapati kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 83meter menggunakan kaedah Korekan Jalan Berturap (CW) – micro trenching.
- 2) Kontraktor perlu memastikan korekan pada laluan berdekatan dengan *manhole* sedia ada dibuat dengan baik supaya tidak mengganggu laluan kabel/paip tersebut.
- 3) Kerja-kerja pengorekan melibatkan kawasan jalan terlibat perlu dilakukan pada waktu malam sahaja bermula daripada jam 10:00 malam hingga ke jam 6:00 pagi bergantung kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MBI.
- 4) Kerja korekan terbuka di atas jalan berturap hendaklah dimulakan secara *clean-cut with diamond cutter* atau seumpama dengannya dimana penggunaan jentera pengorek secara terus adalah tidak dibenarkan.
- 5) Lebar korekan adalah sekurang-kurangnya sama lebar dengan *hand compactor* (minima 600mm).
- 6) Pemohon hendaklah melakukan kerja turapan semula dengan kelebaran korekan jalan yang terlibat sahaja tertakluk kepada arahan pihak MBI.
- 7) Pemohon hendaklah melakukan kerja *tiling finishing* dengan baik (*as good as existing*) pada korekan di kawasan siarkaki jalan (*paved footpath*) yang terlibat (*method of statement* korekan pada kawasan *paved footpath* perlu disediakan).
- 8) Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
- 9) Secara keseluruhan, pihak MBI **TIADA HALANGAN** bagi kerja-kerja pengorekan ini.

## KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

## PIHAK BERKUASA MELULUS

## PEMOHON

NAMA : CIK AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

NAMA : ENCIK MEOR MUSTAFFA BIN ZAKARIA

NAMA : ENCIK TASLIM LIM

JAWATAN : PEGAWAI KORIDOR DAERAH

JAWATAN : PENOLONG JURUTERA (PEMAJUAN)

JAWATAN : PENGURUS PROJEK

TARIKH : 26/09/2024

TARIKH : 26/09/2024

TARIKH : 26/09/2024