

TAJUK PROJEK:

CADANGAN SKIM PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:- 21 UNIT RUMAH BERKEMBAR SETINGKAT JENIS 'B1' DI NO. PLOT 2 - PLOT 21 DAN PLOT 58; 7 UNIT RUMAH BERKEMBAR SETINGKAT JENIS 'B2' DI NO. PLOT 54 - PLOT 57 DAN PLOT 59 - PLOT 61; 20 UNIT KLUSTER BERKEMBAR SETINGKAT JENIS 'A1' DI NO. PLOT 22 - PLOT 41; 12 UNIT KLUSTER BERKEMBAR SETINGKAT 'JENIS A2' DI NO. PLOT 42 - PLOT 53; 8 UNIT KLUSTER BERKEMBAR JENIS 'A3' DI NO. PLOT 62 - PLOT 69 DI ATAS PT269552 PENGKALAN, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK UNTUK TETUAN LIEW YIN YIN LAND SDN. BHD. [PEMAJU KEPADA PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK (SSI)]

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/12/24/0179
TARIKH LAWATAN:	23 DISEMBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.521216, 101.066551**

Koordinat Akhir: **4.52197, 101.065857**





Jumlah Jarak: 136 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	PENGKALAN BANDARAYA 1 (LORONG TEPI)	MBI	50 m
2.	PENGKALAN BANDARAYA 2	MBI	86 m
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			136 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	136	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		136	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	136	0.6	1.5	122.4
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		136	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 136-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> adalah TIADA HALANGAN .				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 24/12/2024	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 24/12/2024



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI PENKALAN BANDARAYA 2



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI PENKALAN BANDARAYA 1 (LORONG TEPI)



LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI PENKALAN BANDARAYA 1 (LORONG TEPI)



LAWATAN TAPAK AWALAN BERSAMA WAKIL MBI DAN PEMOHON