

TAJUK PROJEK:

CADANGAN MEMBINA SEBUAH RESTORAN PANDU LALU DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 9665N (PN 314967), JALAN RAJA ASHMAN SHAH, BANDAR IPOH (U), DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN : KERJA-KERJA SAMBUNGAN PAIP PEMBETUNG DARI MH3 KE MH SEDIADA DI ATAS JALAN RAJA ASHMAN SHAH.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/IWK/B/06/26/0258
TARIKH LAWATAN:	01 JULAI 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula : 4.602600,101.095921

Koordinat Akhir: 4.602743,101.096057




Jumlah Jarak: 22 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN RAJA ASHMAN SHAH	MBI	22 METER
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			22 meter

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)				Meter
Pipe Jacking		22	1.5	Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter
Jumlah Jarak :			22	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Pit Pipe Jacking				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		22	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 01.07.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 22-meter menggunakan kaedah <i>Pipe Jacking (PJ)</i> . 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak MBI akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhammad Harriith Bin Muhtar Jawatan: penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 01/07/2026	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 01/07/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA PIPE JACKING DI JALAN RAJA ASHMAN SHAH



LOKASI KOORDINAT AKHIR PIPE JACKING DI JALAN RAJA ASHMAN SHAH