

**TAJUK PROJEK:**

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU AEA9003 - SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA

# LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



<b>NO. RUJUKAN FAIL:</b>	<b>KUDR/KACP/A/03/25/0206</b>
<b>TARIKH LAWATAN:</b>	<b>9 APRIL 2025</b>
<b>DISEDIAKAN OLEH:</b>	<b>SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI</b>

**LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-**

**Koordinat Mula: 4.459487,101.155307**

**Koordinat Akhir: 4.464290,101.154045**

**Koordinat Akhir: 4.462847,101.152659**



**Jumlah Jarak: 2602 meter**



**(berdasarkan Pelan Izin Lalu-Pindaan 01)**

**RINGKASAN LALUAN :-**

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Jalan Kota Baharu (A110)	JKR Kampar	26
2.	Jalan Sukun	MD Kampar	2576
3.	Jalan Pulasan		
4.	Jalan Duku		
5.	Jalan Langsung		
6.	Jalan Ciku		
7.	Lorong Utama 1		
8.	Jalan Muhibbah		
9.	Jalan Nanas		
		<b>Jumlah Jarak:</b>	<b>2602 m</b>

**RINGKASAN LAPORAN:-**

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)	26	4	Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
<b>Jumlah Jarak :</b>		26	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD		2	Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut )	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m <sup>3</sup>
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD	1.0	1.0	4.0	4.0
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman Tiang	Konkrit 7.5 m		72	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR KAMPAR		26	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MD KAMPAR		2576	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1) Kaedah HDD di jalan milik JKR				
2) Cadangan penanaman tiang konkrit 9 meter/ <i>extension pole</i> di kawasan <i>crossing</i> .				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 19/04/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 19/04/2025

**GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-**



**FDC SEDIA ADA**





**JAJARAN PEMASANGAN UTILITI MENGIKUT TIANG TNB SEDIA ADA**



**LOKASI DI JALAN CIKU**



**JAJARAN CADANGAN PEMASANGAN UTILITI**



**JAJARAN PEMASANGAN UTILITI MENGIKUT TIANG TNB SEDIA ADA**



9 Apr 2025 1:46:03 pm  
4.463141N 101.157643E  
Perak  
Index number: 50

**AJARAN PEMASANGAN UTILITI MENGIKUT TIANG TNB SEDIA ADA**



9 Apr 2025 1:32:31 pm  
4.462272N 101.152387E  
Perak  
Index number: 24

**AJARAN CADANGAN PEMASANGAN UTILITI**