

TAJUK PROJEK:

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH) SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU ABC0052 – SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI KROH

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/KACP/A/05/25/0559
TARIKH LAWATAN:	24 JUNE 2025
DISEDIAKAN OLEH:	SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.219453, 101.140395**

Koordinat Akhir: **4.215967, 101.144956**



Jumlah Jarak: 3624-meter



(berdasarkan PIL-01)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Jalan Ipoh-Kampar	JKR Batang Padang	224
2.	Kg Baru Sg Kroh	MD Tapah	1971
3.	Kg Tersusun Sg Kroh	MD Tapah	1429
Jumlah Jarak:			3624

RINGKASAN LAPORAN:-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)	224	4	Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	6		Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak:			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD		2	Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit / MH HDD	1	1	4	4
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman Tiang	Konkrit		114	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR BATANG PADANG		224	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS DAERAH TAPAH		3400	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<p>1) Kaedah HDD dan pemasangan tiang bagi tujuan perkhidmatan (FDP) di jalan milik JKR</p> <p>2) Cadangan penanaman tiang konkrit 9 meter di kawasan <i>crossing</i> selebihnya adalah 7.5 meter.</p>				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 10/07/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Ketua Unit Operasi Tarikh: 10/07/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



LOKASI FDC DI SJKC SUNGAI KROH



CADANGAN PEMASANGAN UTILITI DI SURAU IJTIMAIYAH



LOKASI DI KG TERSUSUN SG KROH



KAEDAH HDD



LOKASI DI KG BARU SG KROH



PERBINCANGAN DI TAPAK BERSAMA PEMOHON DAN PJ NAIM