



NO. RUJUKAN FAIL: KUDR/TNBB/B/08/25/0786

## TAJUK PROJEK :

BEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN BAGI LOT 16990 SELUAS KIRA-KIRA 2.164 HEKTAR, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN MINEX CORPORATION

PEMOHON :  
KEJURUTERAAN ELEKTRIK UTARA JAYAPENYEDIA UTILITI :  
TENAGA NASIONAL BERTHAD

## PERINGKAT :

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | KELULUSAN IZIN LALU |
| <input type="checkbox"/>            | PERMIT              |
| <input type="checkbox"/>            | PEMANTAUAN          |
| <input type="checkbox"/>            | SIAP KERJA          |

## KATEGORI PEMOHON :

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>            | PENYEDIA UTILITI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PEMAJU           |
| <input type="checkbox"/>            | PERUNDING        |
| <input type="checkbox"/>            | KONTRAKTOR       |

JARAK (METER)

256 METER

TARIKH LAWATAN

12 SEPTEMBER 2025

DAERAH

KINTA

LOKASI / JALAN TERLIBAT

JALAN PERNIAGAAN SENGAT 2

PIHAK BERKUASA MELULUS YANG  
TERLIBAT




MAJLIS BANDARAYA IPOH

## ULASAN KUDR :

1. Lawatan tapak pada 12.09.2025 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 256-meter menggunakan kaedah Open Cut Trenching (Carriage Way).
2. Kerja korekan terbuka di atas jalan berturap hendaklah dimulakan secara clean-cut with diamond cutter atau seumpama dengannya di mana penggunaan jentera pengorek secara terus adalah tidak dibenarkan.
3. Lebar korekan adalah sekurang-kurangnya sama lebar dengan hand compactor (minima 600mm).
4. Pemohon hendaklah melakukan kerja turapan semula dengan kelebaran korekan jalan yang terlibat sahaja tertakluk kepada arahan pihak MBI.
5. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit.
6. Secara keseluruhan, pihak MBI TIADA HALANGAN bagi kerja-kerja pengorekan ini.

## Nota:

- Terdapat permohonan pada Jajaran di Jalan Perniagaan Sengat 2 adalah bertindih dengan permohonan KUDR/TMBB/A/11/24/0110.
- Pemohon diminta memulakan kerja-kerja korekan selepas kerja penurapan semula telah selesai oleh Pihak TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD.(TM) atas arahan Pihak MBI.

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	PIHAK BERKUASA MELULUS	PEMOHON
		
<b>NAMA :</b> MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL	<b>NAMA :</b> ENCIK SIVAKKUMAR A/L SHANMUGANATHAN	<b>NAMA :</b> CHEW LEE CHING
<b>JAWATAN :</b> PENOLONG PEGAWAI KORIDOR DAERAH	<b>JAWATAN :</b> PENOLONG JURUTERA (PEMAJUAN)	<b>JAWATAN :</b> KERANI
<b>TARIKH :</b> 12.09.2025	<b>TARIKH :</b> 12.09.2025	<b>TARIKH :</b> 12.09.2025



**BORANG PENGIRAAN WANG CAGARAN DAN FI PERMIT**

RUI. KUDR / KUDR/TNBB/B/08/25/0786

BUTIRAN PROJEK

1	TAJUK PROJEK	HEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN BAGI LOT 16990 SELUAS KIRA-KIRA 2.164 HEKTAR, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN MINEX CORPORATION
2	LOKASI	JALAN PERNIAGAAN SENGAT 2
3	JARAK	256 METER
4	PENYEDIA UTILITI	TENAGA NASIONAL BERHAD
5	PBT DAERAH	MAJLIS BANDARAYA IPOH

KADAR DEPOSIT KESELAMATAN

BIL.	KAEDAH PEMASANGAN	KUANTITI	UNIT	KADAR (RM)	BAYARAN (RM)
1	Korekan Jalan i) Korekan Bahu Jalan (kawasan <i>unpaved</i> ) ii) Korekan di Laluan Jalan Berturap (kawasan <i>paved</i> ) (0.6m lebar x 256m panjang = 153.6 m <sup>2</sup> luas)	153.6	m m <sup>2</sup>	18.00 100.00	0.00 15,360.00
2	Kerja-kerja Korekan Lain i) Kerja HDD ii) Kerja Naiktaraf Lurang Sedia Ada ( <i>manhole</i> ) iii) Lurang Baru ( <i>manhole</i> )		pit pit pit	100.00 50.00 100.00	0.00 0.00 0.00
3	<i>Micro Tunneling / Pipe Jacking / Thrust Boring</i> (Purata lebar 300mm) i) Jalan (Lebar <i>carriageway</i> ) - merentangi jalan ii) Sepanjang bahu jalan		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.00 18.00	0.00 0.00
4	Penanaman Tiang		nos	9.00	0.00
5	Alat Jentera (4m lebar x 2m panjang = 8m <sup>2</sup> luas)		pukul	18.00	0.00
6	Bahan binaan atas rizab jalan (4m lebar x 2m panjang = 8m <sup>2</sup> luas)		pukul	18.00	0.00
7	Penyewaan Kawasan Letak Kenderaan ( <i>parking</i> )		sehari	4.00	0.00
8	Lain-lain ( <i>nyatakan</i> )				0.00
<b>JUMLAH CAJ PERKHIDMATAN / UTILITI (RM)</b>					<b>15,360.00</b>

BUTIRAN KIRAAN WANG AMANAH

JUMLAH WANG CAGARAN RM 5000.00

\*NOTA: KADAR WANG CAGARAN  
(Bayaran fi bawah RM5,000.00 = RM500.00)  
(Bayaran fi antara RM5,000.00 - RM10,000.00 = RM2,000.00)  
(Bayaran fi RM10,000.00 ke atas = 10% dari fi atau RM5,000.00 minima)

\*Berdasarkan Jadual Kadar Wang Cagaran, GARIS PANDUAN PROSEDUR KERJA SYARIKAT-SYARIKAT UTILITI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Disediakan Oleh: KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	Disahkan Oleh: PIHAK BERKUASA TEMPATAN	Dipersetujui PEMOHON
MUHAMMAD FIRDAUS BIN APRISUL PENOLONG PEGAWAI KORIDOR DAERAH KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN	ENCIK SIVAKKUMAR A/L SHANMUGANATHAN PENOLONG JURUTERA (PEMAJUAN) MAJLIS BANDARAYA IPOH	CHEW LEE CHING KERANI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UTARA JAYA