

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK DARI 150A KE 250A UNTUK LOJI RAWATAN KUMBAHAN GWS MODEL UPGEA9824 UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN APARTMENT SELUAS 2.52 EKAR (1.0193 HEKTAR) DI ATAS PT 266298 (HSD 230921) - PT 266321 (HSD 30944). DAN TANAH KERAJAAN (SIMPANAN JAI-AN) MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN BAKTIPADU SDN. BHD. CADANGAN SKIM PERUMAHAN DI ATAS LOT 11762 (BERHAMPIRAN TAMAN PUTRA INDAB, BANDAR BARU PUTRA), MUKIM HULU KINTA. DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN DAN CADANGAN SKIM PERUMAHAN, SELUAS 5.02 EKAR (1.9905 HEKTAR). DI ATAS LOT 11753 (GRN 13883) MUKIM HULLI KINTA, DAERAH KINTA. PERAK DARUL RIDZUAN LEMBAR PIAWAI 603 UNTUK TETUAN NOBEL HOMES SDN. BHD.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/12/24/0186
TARIKH LAWATAN:	18 DISEMBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA



LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.658253, 101.140508**

Koordinat Akhir: **4.658604, 101.141101**





Jumlah Jarak: 92 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN PUTRA	MBI	92 m
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			92 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Nos	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)				Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)	92	-	1.5	Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter
Penanaman Tiang				Meter
Penarikan Kabel (Cable Pulling)				Meter
Jumlah Jarak :			92	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Saiz Penggalan (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	92	0.6	1.5	82.8
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole (New joint)				
Cadangan Penanaman Tiang (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Tiang				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		92	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Kerja-kerja pengorekan melibatkan jarak sepanjang 110-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (Carriage Way)</i> adalah TIADA HALANGAN .				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 19/12/2024	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 19/12/2024

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN PUTRA



LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN PUTRA



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PUTRA



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN PUTRA



LOKASI KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI JALAN PUTRA



LAWATAN TAPAK AWALAN BERSAMA WAKIL MBI DAN PEMOHON