

TAJUK PROJEK:

PROJEK PENYEDIAAN POINT OF PRESENCE (POP) FASA 2 HAB INFRASTUKTUR GENTIAN OPTIK BERHAMPIRAN DENGAN SEKOLAH, PREMIS KERAJAAN DAN KOMUNITI SEKITARNYA OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI (ZON UTARA – PERAK & KEDAH). SERAHAN DOKUMEN LENGKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN IZIN LALU AFT0001 - SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH BATANG PADANG

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/KACP/A/01/25/0098
TARIKH LAWATAN:	6 MAC 2025
DISEDIAKAN OLEH:	SITI NOR AMANINA BINTI RAMLI

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.143274, 101.279145**

Koordinat Akhir: **4.137717,101.276862**

Koordinat Akhir: **4.136988,101.278403**

Koordinat Akhir: **4.136455, 101.278194**



Jumlah Jarak: 3938 meter



(berdasarkan PIL)

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	Jalan Besar (FT01)	JKR Batang Padang	445
2.	Jalan 1, Taman Sri Bidor	MD Tapah	127
3.	Jalan 2 & Jalan 15, Taman Sri Bidor	MD Tapah	851
4.	Jalan 3, Taman Sri Bidor	MD Tapah	251
5.	Jalan 5, Taman Sri Bidor	MD Tapah	118
6.	Jalan 6, Taman Sri Bidor	MD Tapah	162
7.	Jalan 7,8,9,10, Taman Sri Bidor	MD Tapah	638
8.	Jalan 11, Taman Sri Bidor	MD Tapah	466
9.	Jalan 12, Taman Sri Bidor	MD Tapah	400
10.	Jalan 13, Taman Sri Bidor	MD Tapah	375
11.	Jalan 14, Taman Sri Bidor	MD Tapah	105
Jumlah Jarak:			3938

RINGKASAN LAPORAN:-

Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD			2	Nos
Cadangan Pit Pipe Jacking				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD	1.0	1.0	4.0	4.0
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Lain-lain	Jenis		Nos	
Penanaman Tiang	Konkrit		125	
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	JKR BATANG PADANG		445	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	MAJLIS DAERAH TAPAH		3493	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1) Cadangan penanaman tiang konkrit 9 meter di kawasan <i>crossing</i> selebihnya adalah 7.5 meter.				
2) Kaedah HDD di jalan JKR				

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Siti Nor Amanina Binti Ramli Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 15/03/2025	Nama: Kamarul Azian Bin Kamaruzaman Jawatan: Ketua Unit Operasi Tarikh: 15/03/2025

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



LOKASI DI JALAN BESAR (FT01)





LOKASI DI TAMAN SRI BIDOR



JAJARAN BAGI CADANGAN PEMASANGAN UTILITI



CADANGAN PEMASANGAN TIANG MENGIKUT TIANG TNB SEDIA ADA



PERBINCANGAN BERSAMA PEMOHON DAN KONTRAKTOR