

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BARU BERALAMAT DI LOT 110132 JALAN BENANG, TAMAN SINFAR, 31650 IPOH, PERAK
UNTUK TETUAN CHEOW ZHI CONG.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/06/26/0244
TARIKH LAWATAN:	01 JULAI 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMMAD HARRITH BIN MUHTAR

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula : 4.566195,101.074250

Koordinat Akhir: 4.566083,101.074471




Jumlah Jarak: 37 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN BENANG	MBI	37 METER
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Jumlah Jarak:			37 meter

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit
Horizontal Directional Drilling (HDD)				Meter
Pipe Jacking				Meter
Open Cut Trenching (Carriage Way)		31	1.5	Meter
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)		6	1.5	Meter
Jumlah Jarak :			37	Meter
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Cadangan Pit Pipe Jacking				Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	31	0.6	1.5	27.9
Grass Verge Way Open Cut Trenching	6	0.6	1.5	5.4
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Majlis Bandaraya Ipoh		37	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
1. Lawatan tapak pada 05.06.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan jarak sepanjang 37-meter menggunakan kaedah <i>Open Cut Trenching (CARRIAGE WAY)</i> dan <i>Open Cut Trenching (GRASS VERGE)</i>. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak MBI akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Muhammad Harrih Bin Muhtar Jawatan: penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 01/07/2026	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 01/07/2026


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-




LOKASI KOORDINAT MULA KOREKAN TERBUKA DI JALAN BENANG



JAJARAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN BENANG



KAJIAN KOREKAN TERBUKA DI JALAN BENANG



KOORDINAT AKHIR KOREKAN TERBUKA DI JALAN BENANG