**TAJUK PROJEK:**

PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT - MERENTANG KABEL 1C 500MMP DARI 14K5 PMU ISKANDAR KE SSU HOSPITAL SERI ISKANDAR 32 (D-PRT-S25-5002)

# LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN

| | |
|---|---|
| **NO. RUJUKAN FAIL:** | **KUDR/TNBB/A/02/25/0163** |
| **TARIKH LAWATAN:** | **13 MAC 2025** |
| **DISEDIAKAN OLEH:** | **MUHAMMAD HABIL BIN MUHAMMAD RAZALI** |

**RINGKASAN LAPORAN:**

| **Kaedah Cadangan** | **Jarak, m** | **Kedalaman, m** |
|---|---|---|
| Horizontal Directional Drilling (HDD) | 814 | 4 |
| Pipe Jacking | - | - |
| Open Cut Trenching (Carriage Way) | - | - |
| Open Cut Trenching (Grass Verge Way) | - | - |
| GI | - | - |
| Existing Line (EL) | - | - |
| | **Jumlah Jarak:** | **814** |

| **Bilangan Pit/ Manhole** | **Kuantiti** |
|---|---|
| Cadangan Manhole (Telekomunikasi) | - |
| Cadangan Pit HDD | 5 |
| Cadangan Pit Pipe Jacking | - |

| **Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)** | **Panjang, m** | **Lebar, m** | **Kedalaman, m** | **Unit, $m^3$** |
|---|---|---|---|---|
| Carriage Way Open Cut Trenching | - | - | - | - |
| Grass Verge Way Open Cut Trenching | - | - | - | - |
| Cadangan Manhole HDD | - | - | - | - |
| Cadangan Pit Pipe Jacking | - | - | - | - |

| **Cadangan Detail Manhole** | **Jenis** | **Nos** |
|---|---|---|
| Manhole | - | - |

| **Nama Laluan** | **Pihak Berkuasa** | **Jarak, m** |
|---|---|---|
| | Jabatan Kerja Raya | - |
| Jalan PP1 & Seri Iskandar Perak | Majlis Daerah Perak Tengah | 814 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

| **Disediakan:** | **Disemak:** |
|---|---|
|  | |
| Nama: **Muhammad Habil Bin Muhammad Razali**<br>Jawatan: **Pegawai Koridor Daerah**<br>Tarikh: **13/03/2025** | Nama: **Kamarul Azian Kamaruzaman**<br>Jawatan: **Pengurus Operasi**<br>Tarikh: **13/03/2025** |

**GAMBAR LAWATAN TAPAK:**

Koordinat Mula: **4.362607, 100.975491**
Koordinat Akhir: **4.357892, 100.97662**

**LOKASI KERJA: JALAN PP1 (KOORDINAT MULA DI PENCAWANG ELEKTRIK)**

**LOKASI KERJA: JALAN PP 1 MENGHALA KE ARAH JALAN SERI ISKANDAR**

**LOKASI KERJA: SELEKOH KE JALAN SERI ISKANDAR (CROSSING ROAD)**

**LOKASI KERJA: JALAN SERI ISKANDAR ( KAEDAH HDD SEPANJANG JALAN)**

**LOKASI KERJA: JALAN SERI ISKANDAR (KAEDAH HDD SEPANJANG KANAN JALAN)**

**LOKASI KERJA: KOORDINAT AKHIR BAGI KERJA PENGOREKAN**